

ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ AKCE

Adresát: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V OBCI BOBROVÁ

IČ EDS: 117D815003352



Účastník:

**Městys Bobrová
Úřad městyse čp. 138
592 55 Bobrová
IČ: 00293971**

Leden 2016

Dokumentace Závěrečného vyhodnocení akce

Název akce: Dětské hřiště v obci Bobrová

Identifikační číslo EDS: 117D815003352

a) Zpráva o průběhu realizace dotované akce

Porovnání skutečných ukazatelů s ukazateli stanovenými v Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „Rozhodnutí“), zdůvodnění případných rozdílů, aj.;

Na základě zakázky malého rozsahu na stavební práce provedl městys Bobrová poptávkové řízení. Na základě této poptávky byla uzavřena smlouva s vybraným uchazečem, který předložil nabídku s nejnižší cenou - firmou František Smitka, Dřevovýroba, Přívětice 101, 338 28 Radnice.

Vybavení DH sestavami a prvky je na pozemku p.č. 247/1 v k.ú. Dolní Bobrová. Stavba byla zahájena v září 2015 zemními pracemi, sejmutím ornice a výkopem patek. Do vyhloubených jam byla provedena betonáž patek s osazením kotevních želez pro jednotlivé prvky a sestavy. Po zatvrdnutí betonu se provedla dodávka a montáž těchto zařízení:

1. Třívěžová sestava DHS/48+2H
2. Lanová pyramida LP-4 MAXI
3. Orlí hnízdo MINI-01

Po montáži zařízení byly upraveny dopadové plochy násypem z kačírku v tl. 30 cm a doplněním ornice s výsevem travní směsi.

Všechna osazená zařízení byla předmětem žádosti o dotaci. K žádným změnám během registrace, rozhodnutí a realizace nedošlo.

Porovnání skutečných ukazatelů s ukazateli stanovenými v Rozhodnutí:

Dokončení akce:	Plán: max. 31.12.2015	Skutečnost: 31.10.2015 - splněno
Předložení ZVA:	Plán: max. 31.06.2016	Skutečnost: únor 2016 - splněno
Stroje a zařízení:	Plán: min. 3 ks	Skutečnost: 3 ks - splněno
Plocha hřiště:	Plán: 210 m ² (-21/+42 m ²)	Skutečnost: 210 m ² - splněno
Financování projektu.	Plán: max. 262.443,- Kč	Skutečnost: 262.443,-Kč- splněno

Všechny předepsané ukazatele v Rozhodnutí MMR ČR byly splněny.

b) Údaje o financování akce

Faktury a výpisy z účtu – chronologicky řadit, vždy faktura + příslušný výpis z účtu (při větším počtu než 2 doporučujeme provést soupis faktur a výpisů).

Po dokončení a předání stavby DH byla zhotovitelem stavby vystavena 1 faktura za realizaci celého díla – viz příloha. Faktura byla proplacena z běžného účtu Městysu Bobrová u ČSOB a.s. (výpis č.11) platbou 9.11.2015 – viz příloha. Dne 4.12.2015 byla Městysi Bobrová zaslána na účet u ČNB (výpis č.45) dotace ve výši 262.443, - Kč – viz příloha.

Faktury zhotovitele: František Smitka, Dřevovýroba, Přívětice 101, 338 28 Radnice

Faktura č. 1225/015 vystavena 10.11.2015 částka: 374.919,- Kč – viz příloha
Zaplacena 9.11.2015 částka 374.919- Kč Výpis č.11 z 30.11.2015, ČSOB a.s.–viz příloha
Viz příloha.

c) Vyúčtování a finanční vypořádání prostředků státního rozpočtu na financování akce (excelová tabulka)

Rozhodnutím MMR ČR č.j. 26297/2015-52 z 25.9.2015 byla městyse Bobrová přidělena dotace ve výši 262.443,- Kč, celá částka byla využita a vyčerpána. Podíl dotace na celkových nákladech stavby ve výši 374.919,- Kč činí 69,99 %, což splňuje požadavky DT 2, kdy dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.

Viz příloha.

d) Aktualizovaný formulář EDS/ISPROFIN

dosažené hodnoty indikátorů, parametrů, finanční bilance a údaje o splnění podmínek stanovených v Rozhodnutí: S 09 110 až S 09 160

Akce byla dlouhodobě plánována a připravována, proto hodnoty indikátorů včetně finanční bilance byly dodrženy tak, jak byly prvotně plánovány a určeny rozhodnutím MMR ČR.

Viz příloha.

e) Doklad o ukončení realizace akce

Zápis o předání a převzetí zakázky, popř. **kolaudační souhlas** (jestliže byla stavba realizována na základě stavebního o povolení podle zákona č. 183/2006 Sb.), nebo kopii **oznámení stavebnímu úřadu** se záměrem používat stavbu včetně čestného prohlášení o tom, že stavební úřad užívání stavby nezakázal.

Dílo bylo předáno dne 31.10.2015, kdy bylo investorem – městysem Bobrová protokolárně převzato včetně dodacího listu. Od uvedené doby běží záruční lhůta. Na stavbu nebylo vydáno rozhodnutí, které by vyžadovalo kolaudační souhlas nebo oznámení stavebnímu úřadu.

Viz příloha.

**f) Ostatní doklady
fotodokumentace**

Městys i zhotovitel pořizovali během výstavby fotodokumentaci. Vybavení a celkový stav DH je zobrazeno na fotografiích v příloze ZVA.

Viz příloha.

V Bobrové 29.1.2016

Zpracoval:

Zdeňka Smažilová, starostka městyse Bobrová

MĚSTYS BOBROVÁ
592 55 Bobrová 138
IČO: 00293971

.....
Podpis, razítko obce